

(仮称)東浅井消防署新築工事【長浜市湖北町小倉地先】

R6.10.1現在

防水工事、金属工事、建具・内装工事、訓練塔躯体(配筋、型枠、CON)工事、仮設(仮設足場組替)工事、電線・空調・衛生・換気設備工事



(仮称)東浅井消防署新築工事【長浜市湖北町小倉地先】

R6.9.4現在

組積工事(アスロック)、金属工事、建具・内装工事、訓練塔躯体(配筋、型枠、CON)工事、仮設(仮設足場組替)工事



(仮称)東浅井消防署新築工事【長浜市湖北町小倉地先】

R6.8.2現在

躯体工事(配筋、型枠、CON)、組積工事(アスロック)、訓練塔躯体(配筋、型枠、CON)工事、仮設(仮設足場組替)工事



(仮称)東浅井消防署新築工事【長浜市湖北町小倉地先】

R6.7.2現在

躯体工事(土間配筋、型枠、CON)、訓練塔躯体(型枠、鉄筋)工事、仮設(外周仮設足場)工事



(仮称)東浅井消防署新築工事【長浜市湖北町小倉地先】

R6.6.4現在

鉄骨工事(建方)、訓練塔躯体(型枠、鉄筋)工事、仮設(外周仮設足場)工事



(仮称)東浅井消防署新築工事【長浜市湖北町小倉地先】

R6.5.7現在

躯体(CON・埋戻し)工事、防水(地下ピット)工事、外構(防火水槽、オイルタンク)工事、訓練塔躯体(型枠、鉄筋、CON・埋戻し)工事



(仮称)東浅井消防署新築工事【長浜市湖北町小倉地先】

R6.4.2現在

躯体(改良杭、型枠、鉄筋)工事、仮設(地足場)工事、訓練塔躯体(改良杭)工事、井戸設備工事



(仮称)東浅井消防署新築工事【長浜市湖北町小倉地先】

R6.3.4現在

躯体(基礎掘削)工事、地下水位低下工法、外溝(防火水槽)工事



(仮称)東浅井消防署新築工事【長浜市湖北町小倉地先】

R6.2.8現在

躯体(基礎掘削)工事



(仮称)東浅井消防署新築工事【長浜市湖北町小倉地先】

R6.1.31現在

共通仮設(仮囲い、仮設事務所)工事



(仮称)東浅井消防署新築工事【長浜市湖北町小倉地先】

R5.7.11現在

造成工事完了時

