

# (仮称)東浅井消防署新築工事【長浜市湖北町小倉地先】

R7.3.6現在

アスファルト舗装工事(表層工)、融雪工事、電話・情報ネットワーク配線工事、出動指令端末装置配線工事





# (仮称)東浅井消防署新築工事【長浜市湖北町小倉地先】

R7.2.3現在

アスファルト舗装工事(敷均し)、融雪工事、電話・情報ネットワーク配線工事、出動指令端末装置配線工事





# (仮称)東浅井消防署新築工事【長浜市湖北町小倉地先】

R7.1.7現在

防水工事、タイル・木工事、左官・塗装・内装・昇降機工事、外構工事(植栽)、訓練塔躯体工事、電気・空調・衛生・換気設備工事





# (仮称)東浅井消防署新築工事【長浜市湖北町小倉地先】

R6.12.2現在

防水工事、タイル・木工事、左官・塗装・内装工事、外構工事(自転車置場合含む)、訓練塔躯体工事、仮設工事、電線・発電機・空調・衛生・換気設備工事





# (仮称)東浅井消防署新築工事【長浜市湖北町小倉地先】

R6.11.1現在

防水工事、金属工事、塗装・建具・内装工事、外構工事、訓練塔躯体(仕上げ)工事、訓練壁造形工事、電線・太陽光・空調・衛生・換気設備工事





# (仮称)東浅井消防署新築工事【長浜市湖北町小倉地先】

R6.10.1現在

防水工事、金属工事、建具・内装工事、訓練塔躯体(配筋、型枠、CON)工事、仮設(仮設足場組替)工事、電線・空調・衛生・換気設備工事





# (仮称)東浅井消防署新築工事【長浜市湖北町小倉地先】

R6.9.4現在

組積工事(アスロック)、金属工事、建具・内装工事、訓練塔躯体(配筋、型枠、CON)工事、仮設(仮設足場組替)工事





# (仮称)東浅井消防署新築工事【長浜市湖北町小倉地先】

R6.8.2現在

躯体工事(配筋、型枠、CON)、組積工事(アスロック)、訓練塔躯体(配筋、型枠、CON)工事、仮設(仮設足場組替)工事





# (仮称)東浅井消防署新築工事【長浜市湖北町小倉地先】

R6.7.2現在

躯体工事(土間配筋、型枠、CON)、訓練塔躯体(型枠、鉄筋)工事、仮設(外周仮設足場)工事





# (仮称)東浅井消防署新築工事【長浜市湖北町小倉地先】

R6.6.4現在

鉄骨工事(建方)、訓練塔躯体(型枠、鉄筋)工事、仮設(外周仮設足場)工事





# (仮称)東浅井消防署新築工事【長浜市湖北町小倉地先】

R6.5.7現在

躯体(CON・埋戻し)工事、防水(地下ピット)工事、外構(防火水槽、オイルタンク)工事、訓練塔躯体(型枠、鉄筋、CON・埋戻し)工事





# (仮称)東浅井消防署新築工事【長浜市湖北町小倉地先】

R6.4.2現在

躯体(改良杭、型枠、鉄筋)工事、仮設(地足場)工事、訓練塔躯体(改良杭)工事、井戸設備工事





# (仮称)東浅井消防署新築工事【長浜市湖北町小倉地先】

R6.3.4現在

躯体(基礎掘削)工事、地下水位低下工法、外溝(防火水槽)工事





**(仮称)東浅井消防署新築工事【長浜市湖北町小倉地先】**

**R6.2.8現在**

躯体(基礎掘削)工事





**(仮称)東浅井消防署新築工事【長浜市湖北町小倉地先】**

**R6.1.31現在**

共通仮設(仮囲い、仮設事務所)工事





**(仮称)東浅井消防署新築工事【長浜市湖北町小倉地先】**

**R5.7.11現在**

造成工事完了時

